

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "13" сентября 2021 г.



А К Т


ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 53 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение кирпичной кладки у балконов и над окнами (кв. № 12, 40)	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 7, 30)	
2	Крыша		
2.1	Фановые стояки	Заменить вакуумные клапаны	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Выравнивание пола (4 подъезд – 3 этаж)	Тек. ремонт
3.2		Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт.	
3.3		Сломаны почтовые ящики (4 подъезд)	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Техподполье	Замена крана шарового Ø 20 – 25 шт.	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 390 м	
5	Система горячего водоснабжения		
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Детская площадка	Устройство песчаного основания площадки, с установкой бордюра и ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


13" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 57 по ул. Солидарности**


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 40)	Тек. ремонт
2	Крыша		
2.1	Фановые стояки	Заменить вакуумные клапаны	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 58 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. 8, 23, 35, 38) – 4 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 59 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Замена козырьков крылец – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2		Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	
1.3	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 14)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт.	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 60 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 1-7, 44-45, 55-56)	
1.3		Разрушение откосов окон (кв. № 6, 21, 32, 40)	
1.4		Разрушение штукатурного слоя (кв. № 26)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 61 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 3 м ² (левый угол)	Тек. ремонт
1.2	Подвальная пристройка	Разрушение ступеней спуска в подвал	
1.3		Ремонт кровли - 2 шт.	
1.4	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 11)	
1.5		Снять обшивку балкона (кв. № 11)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Восстановить теплоизоляцию	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"29" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 61а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Разрушение краев козырьков крылец подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 4, 8, 26, 38) – 4 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 62 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Цоколь	Ремонт штукатурки и окраски цоколя	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.3	Фасад	Разрушение межпанельных швов – 1050 м (лицевая сторона)	
1.4		Окраска фасада – 3470 м ² (100 %)	Кап. ремонт
2	Крыша		
2.1	Конструкции	Обрешетка поражена грибком, частично сгнила	Кап. ремонт
2.2		Разрушение железобетонных плит покрытия - 2 шт.	
2.3	Кровля	Ослабление креплений отдельных листов к обрешётке, отрыв листов от обрешетки, сколы и трещины листов - 1086 м ²	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Замена входной двери подъезда № 3	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 148 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Установка урн – 6 шт. (после работ по благоустройству)	Тек. ремонт
9.2		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____

Общество с ограниченной ответственностью
"Энергопрогресс"
ИНН 5410787700
* РОССИЯ *
* Новосибирск *

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"13" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 63 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Подвальные пристройки	Деформация кровли – 2 шт. (24 м ²)	Тек. ремонт
1.2		Ремонт двери входа в подвал (возле подъезда № 4)	
1.3	Фасад	Разрушение поверхности кирпичных стен (кв. № 30, 46)	
1.4		Удлинить водосточные трубы у подвальных пристроек	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт.	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"29" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 63а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт крылец – 6 шт.	Тек. ремонт
1.2	Подвальные пристройки	Разрушение ступеней спуска в подвал	
1.3	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 47, 74)	
1.4		Разрушение температурного шва (тыл)	
1.5	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25, 28, 31, 70, 92, 100) – 5 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1		Установить перила (5 подъезд 1 этаж)	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 150 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 144 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Детская площадка	Установка стенда информации	Тек. ремонт
10.2	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	
10.3		Установка скамеек – 1 шт.	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2021 г.



**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 65 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Ремонт шва подчёрдачных плит (над кв. № 18, 79) – 12 м	Тек. ремонт
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт стяжки пола в тамбурах подъездов № 2, 3	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 90 м	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"16" сентября 2021 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 66 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Устройство отмостки по фасаду – 90 м ² (после работ по благоустройству)	Тек. ремонт
1.2		Понизить уровень газона у отмостки с тыла – 90 м	
1.3	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.4	Фасад	Заделать мастикой межпанельные швы по кв. № 18-31	
1.5	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 8, 24, 26, 27, 51, 54) – 6 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 250 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Снос деревьев (расширение дороги) – 3 шт., тыл – 4 шт.	Тек. ремонт
9.2		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт
9.3		Установка урн – 6 шт. (после работ по благоустройству)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2021 г.



А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА

жилого дома № 67 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Ремонт стяжки между подъездами № 2 – 3 (15 м ²), левый угол тыльной стороны (2 м ²)	Тек. ремонт
2	Крыша		
2.1	Окончания кровли	Закрепить подшивку кровельного окончания (над кв. № 78-79)	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Выравнивание пола в тамбуре подъезда № 4 – 4 м ²	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" сентября 2021 г.

АКТ

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 68 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки и провалы отмостки – 20 м ² (тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания отмостки	
1.3	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.4	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 71, 79)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 250 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Обрезка деревьев – 10 шт. (тыльная сторона)	Тек. ремонт
9.2		Снос деревьев (расширение дороги) – 2 шт.	
9.3		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт
9.4		Установка урн – 6 шт. (после работ по благоустройству)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"23" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 69 по ул. Лейтенанта Амосова


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение кирпичной кладки: <ul style="list-style-type: none">у балконов и окон кв. № 2, 7, 11, 16, 22, 26, 29, 30под окнами магазина (между подъездами № 1 – 3)	Тек. ремонт
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 20 – 75 шт.	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 150 м	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
9.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 71 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2		Ремонт козырьков крылец подъездов – 4 шт.	
1.3	Балконы	Течь со сливов остекления балконов (кв. № 8, 72)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 70 м	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"30" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 72 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 50 м	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Разрушение штукатурки козырьков крылец (снизу) – 3 шт.	
1.3		Гидроизоляция козырьков крылец – 6 шт.	
1.4		Разрушение стяжки ступеней крылец № 1, 3	
1.5	Фасад	Разрушение кирпичной кладки у окон (кв. № 60, 50-63, 72)	
1.6	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 17, 61, 64)	
2	Крыша		
2.1	Вентшахты	Ремонт штукатурки вентшахт – 2 шт.	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Установка урны – 1 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"22" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 73 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 70)	Тек. ремонт
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 102 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"30" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 74 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец подъездов	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 54, 64, 70)	
1.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 14, 58)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал (подъезды № 1, 3)	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подъезды	Установка радиаторов – 4 шт.	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Установка урн возле подъездов – 6 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"07" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА

жилого дома № 75 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Подвальные пристройки	Ремонт кровли – 2 шт.	Тек. ремонт
1.2		Ремонт штукатурки и окраска стен пристроек внутри – 16 м ²	
1.3		Ремонт ступеней спуска в подвал – 16 шт.	
1.4		Замена нижних дверей - 2 шт.	
1.5	Фасад	Разрушение кирпичной кладки над окном кв. № 67	
1.6	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 6, 9, 11, 40, 43, 55, 59, 60, 64) – 9 шт.	
2	Крыша		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт отделки подъездов – 2 шт.	Тек. ремонт
3.2		Ремонт слаботочных щитков – 10 шт.	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 70 м	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
8	Система газоснабжения		
		Исправна, в работоспособном состоянии	
9	Система электроснабжения		
9.1		Исправна, в работоспособном состоянии	
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"28" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 76 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Провести подсыпку грунтом – 20 м	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Ремонт козырька подъезда № 2	
1.3	Фасад	Ремонт межпанельных швов (кв. № 2, 84)	
1.4	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 7, 13, 19 – 2 шт., 25 (фасад), 28 – 2 шт., 60, 72 (тыл), 88) – 10 шт.	
2	Крыша		
2.1	Кровля	Ремонт штукатурки стен киосков выхода – 2 м ²	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт слаботочных щитков – 30 шт.	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Территория	Установка урн – 6 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"22" сентября 2021 г.

АКТ

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Разрушение бетонной стяжки – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2	Подвальные пристройки	Ремонт штукатурки и окраска стен пристроек внутри – 16 м ²	
1.3		Ремонт ступеней спуска в подвал – 16 шт.	
1.4		Замена нижних дверей - 2 шт.	
1.5	Фасад	Разрушение кирпичной кладки под окном кв. № 61 (нет отлива), вертикальная трещина вдоль окон кв. № 38-41	
1.6	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25, 34, 60)	
2	Крыша		
2.1	Вентшахты	Ремонт штукатурки вентшахт на чердаке	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 94 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 136 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система газоснабжения		
9	Система электроснабжения		
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"27" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 77/1 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1 Внешние части дома			
1.1	Отмостки	Разрушение отмостки – 30 м (левый торец, тыл)	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	
1.3	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 16, 19, 51, 54, 61, 62, 69, 75, 79)	
1.4		Разрушение межпанельных швов (кв. № 18-30, 78) – 18 м	
1.5	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 12, 14, 71)	
2 Крыша			
2.1	Кровля	Сломано ограждение кровли над подъездом № 1	Тек. ремонт
3 Помещения общего пользования			
4 Система теплоснабжения			
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5 Система горячего водоснабжения			
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6 Система холодного водоснабжения			
7 Система канализации			
8 Система электроснабжения			
9 Объекты внешнего благоустройства			
9.1	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"04" октября 2021 г.



А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 78 по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 17, 42-45, 63-67) – 9 м	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 34)	
1.3		Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. № 1, 23, 25, 28, 32, 36, 39, 42, 43, 44, 53) – 11 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Замена тамбурных дверей – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2	Подвал	Покраска стен и потолков	
3.3		Заделка стыков плит перекрытия	
3.4		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 150 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"23" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Устройство сливов металлических козырьков – 3 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 32-41, 36-39, 39-55, 53-56, 56-59, 66-69, 72-75) – 40 м	
1.3	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 14, 25, 50, 59) – 4 шт.	
1.4		Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. № 1, 16, 47, 53, 56, 68) – 6 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Побелка потолков 5-х этажей	Тек. ремонт
3.2		Ремонт тамбуров – 5 шт.	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"27" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79/1 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1 Внешние части дома			
1.1	Отмостки	Контруклон отмостки – 20 м (фасад у подъезда № 5, левый торец)	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 1, 3, 24, 8-25, 13, 21-25, 54-55, 58-59, 62-63, 66-67, 70-71, 74-75, 82-83, 86-87) - 66 м	
1.3		Нарастить водосливные трубы – 5 шт.	
1.4		Окраска техэтажа	
2 Крыша			
3 Помещения общего пользования			
4 Система теплоснабжения			
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5 Системы горячего водоснабжения			
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 90 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6 Система холодного водоснабжения			
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 104 м	Тек. ремонт
7 Система канализации			
8 Система электроснабжения			
9 Объекты внешнего благоустройства			
9.1	Детская площадка	Установить информационный щит	Тек. ремонт
9.2	Придомовая территория	Посадка зелёных насаждений	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка Дьячкин А. В.

Начальник ПТО Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"04" октября 2021 г.

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 80 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 70 м (тыл)	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 3-4, 23-36, 38-51, 67-68) – 14 м	
1.3	Балконы	Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. № 5, 17, 22, 32, 37, 41, 45, 51, 55) – 9 шт.	
2	Крыша		
2.1	Киоск выхода	Ремонт крыши киоска выхода – 4 м ²	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
5	Системы горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт квартирных эл. щитов - 5 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"23" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 81 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 165 м ²	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 3)	
1.3		Разрушение штукатурки (у окон кв. № 3, 18, 40)	
1.4	Окраска фасада – 2460 м ² (100 %)	Кап. ремонт	
1.5	Балконы	Разрушение краёв балконных плит (кв. № 30, 56)	Тек. ремонт
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт тамбуров – 5 шт.	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"28" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 82 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 6-7, 67-68) – 6 м	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 27)	
1.3		Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 25, 27, 28, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 47, 53, 63, 65) – 13 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт слаботочных щитков	Тек. ремонт
3.2	Подвал	Покраска стен и потолков	
3.3		Заделка стыков плит перекрытия	
3.4		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 40 м	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 40 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"28" сентября 2021 г.



**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 83 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Балконы	Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. № 5, 9, 22, 25, 30, 31, 32, 39, 40, 43) – 10 шт.	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Контруклон крыльца подъезда № 2 (переложить плитку)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 2 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"06" октября 2021 г.

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 84 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Срезать грунт у отмостки – 10 м (тыл 4 подъезд)	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 14-19, 19, 49) – 8 м	
1.3		Разрушение штукатурки стен у окон подъездов (подъезд № 1 – 5 этаж, подъезд № 2 – 2 этаж)	
1.4	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 5, 9, 12, 16, 30, 43, 44) – 7 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
5	Системы горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников


"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "29" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 85 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 1, 6, 9, 23, 36, 42, 54, 59) – 8 шт.	Тек. ремонт
2	Крыша		
2.1	Вентшахты	Ремонт зонтов вентшахт – 12 шт.	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Замена крана шарового Ø 15–25 - 40 шт.	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 25 м	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 1 шт.	Тек. ремонт
8.2		Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"06" октября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 86 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 6 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 3, 3-16, 12-25, 15-28, 18-31, 30-43, 31-32, 43-44, 48, 58-59, 59-60) – 16 м	
1.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 45)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 38 шт., Ø 20 - 32 шт.	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 24 шт., Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 24 шт.	Тек. ремонт
6.2		Восстановление теплоизоляции – 250 м	
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"30" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 87 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 6-10, 48) – 6 м	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 1, 16, 23, 32, 38, 40) – 6 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 150 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
7.1	Лежак	Замена трубы Ø 150 – 6 м	Тек. ремонт
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 3 шт.	Тек. ремонт
8.2		Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 4 шт.	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Устройство пешеходной дорожки (с левого торца дома)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"07" октября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 88 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Ремонт отмостки – 12 м (левый торец)	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Ремонт штукатурки продухов под окнами кв. № 3, 18	
1.3	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.4	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 18-31 (цоколь); кв. № 8, 23, 26 (у окон)) – 4 м	
2	Крыша		
3	Помещения общественного пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 2 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Детская	Установка ограждения	Тек. ремонт
9.2	площадка	Установить информационный щит	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"30" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 89 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 13, 48) – 6 м	Тек. ремонт
1.2		Разрушение откосов окон (кв. № 58)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт тамбуров – 4 шт.	Тек. ремонт
3.2	Подвал	Покраска стен и потолков	
3.3		Заделка стыков плит перекрытия	
3.4		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 20 шт., Ø 20 - 20 шт.	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 100 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"28" сентября 2021 г.



**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 90 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 32-33, 47-57, 60) – 16 м	
1.3		Разрушение откосов окон (кв. № 31, 33, 46, 47, 60)	
1.4		Закрепить громоотвод (правый торец)	
1.5	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 13, 28, 30) – 3 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
3.2	Подвал	Покраска стен и потолков	
3.3		Заделка стыков плит перекрытия	
3.4		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт, Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 5 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" октября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 91 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 10 м ² (тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Установка металлического обрамления ступеней крыльца № 2	
1.3		Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.4	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 30)	
1.5	Балконы	Разрушение шва примыкания балконных плит (над кв. 46, 55)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
3.2	Подвал	Покраска стен и потолков	
3.3		Заделка стыков плит перекрытия	
3.4		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подъезды	Установка радиатора в подъезде № 3 – 1 шт.	Тек. ремонт
4.2	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 12 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Подрезка кустарника вдоль отмостки (тыльная сторона)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"07" октября 2021 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 92 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. 2-3, 21, 30-33, 61-65) – 6 м	Тек. ремонт
1.2	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (над кв. № 2)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопровода ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
7.1	Лежак	Замена трубопроводов с фасонными частями – 6 м	Тек. ремонт
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"29" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 9, 18, 27, 36)	
1.3		Разрушение штукатурки стеновой панели (кв. № 60)	
1.4		Разрушение межпанельных швов (кв. 1) – 3 м	
1.5	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 41)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
3.2	Подвал	Покраска стен и потолков	
3.3		Заделка стыков плит перекрытия	
3.4		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 7 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "29" сентября 2021 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 93а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Спуск в подвал	Выправить настил козырька с торца дома	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 4-25, 24-28, 33-37, 55, 59, 61-65, 72-76, 74-78, 80, 97, подъезд № 1 - 5 этаж) - 36 м	
1.3		Окраска техэтажа	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 20 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:
 Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка Дьячкин А. В.

Начальник ПТО Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"11" октября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 94 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт стяжки козырька крыльца № 4	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 55-64, 65-69) – 21 м	
2	Крыша		
2.1	Кровля	Заделка швов плит кровельного окончания над подъездами № 1, 2, 3 и с торцов дома	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт ступеней - 4 шт.	Тек. ремонт
3.2		Заделка выемки старой дверной коробки в подъезде № 1	
3.3		Ремонт штукатурки и побелка мест примыкания наружных стен и потолка в подъездах № 1, 3	
3.4		Окраска мест демонтированных выключателей	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 100 м	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"28" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 95 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 13, 22, 32, 48, 49, 51, 52)	
1.3		Разрушение межпанельных швов (кв. 48, правый торец под парапетом)	
1.4		Разрушение штукатурки на примыкании стеновых плит (угол кв. № 1, 48)	
1.5	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Частичный ремонт внутренней отделки	Тек. ремонт
3.2	Подвал	Покраска стен и потолков	
3.3		Заделка стыков плит перекрытия	
3.4		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 300 м	
4.3	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.3		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 14 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка Дьячкин А. В.

Начальник ПТО Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" октября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 95а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Разрушение углов козырьков крылец подъездов № 1, 4	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Окраска техэтажа	
1.3		Разрушение межпанельных швов (кв. 23-27, 35, 44, 56, 70-74) – 18 м	
1.4		Разрушение штукатурки откосов окон (кв. № 32, 33, 44)	
1.5		Удлинение выпускных труб водостока – 4 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Ремонт тамбуров – 4 шт.	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	Техэтаж	Восстановление изоляции трубопроводов верхнего розлива	Тек. ремонт
4.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"11" октября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 96 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Демонтаж асфальтовой отмостки, с устройством бетонной отмостки – 18 м ² (левый торец, тыльная сторона)	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. 14, 4-5 этаж подъезда № 4) – 6 м	
1.3		Заземлить громоотвод	
1.4	Балконы	Разрушение шва примыкания верхней плиты (кв. № 1, 5, 12, 25, 31, 46, 54, 58) – 8 шт.	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Замена отсекающих вентилях на стояках на кран шаровый Ø 15-25 - 40 шт.	
4.3		Установка сбросников на стояки Ø 15 – 40 шт.	
4.4		Замена теплоизоляции стояков и магистралей – 270 м	
4.5	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
7.1	Лежак	Замена трубопроводов Ø 150 с фасонными частями – 12 м	Тек. ремонт
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт квартирных эл. щитов - 14 шт.	Тек. ремонт
8.2	Подвал	Ремонт электроосвещения в подвале	
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" октября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 97 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостки	Разрушение стяжки отмостки – 2 м ² (левый торец)	Тек. ремонт
1.2	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	
1.3	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 1, 2, 16, 17, 18-31, 20, 29, 4-5 этаж подъезд 4) – 23 м	
1.4		Разрушение откосов окон (кв. № 5, 15, 33, 58)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 300 м	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 180 м	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 12 шт.	Тек. ремонт
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"30" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 97а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Разрушение края козырька подъезда № 1	Тек. ремонт
1.2	Спуск в подвал	Выпрямить козырёк с торца дома	
1.3	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 4-8, 8-12, 8-29, 15-19, 18-19, 29, 29-34, 36-40, 46, 50, 52-56, 65-69, 69-73, подъезд № 4 - 4 этаж) – 45 м	
1.4	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 25)	
2	Крыша		
2.1	Кровля	Ремонт сливов кровельных окончаний – 250 м	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
4.2		Восстановление теплоизоляции – 16 м	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"30" сентября 2021 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 98 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Решение о принятии мер
1	Внешние части дома		
2	Крыша		
2.1	Кровля	Закрепить подшивку кровли	Тек. ремонт
2.2	Чердак	Утепление чердачного перекрытия (100 %)	
2.3	Слуховые окна	Ремонт коробок и рам – 2 шт.	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Укрепление ступеней лестниц	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	Техподполье	Восстановление теплоизоляции – 60 м	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	Чердак	Замена крана шарового Ø 20 - 12 шт.	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
5.3		Установка регулятора температуры – 1 шт.	
5.4		Устройство ограждения ИТП в подъезде № 2	
6	Система холодного водоснабжения		
6.1	Чердак	Замена крана шарового Ø 20 - 6 шт.	Тек. ремонт
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Придомовая территория	Установка урн у подъездов – 2 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"30" сентября 2021 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 99 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение межпанельных швов (кв. № 46-49, 48-60) – 18 м	
1.3		Разрушение откосов окон (кв. № 9, 24, 35, 43, 48, 51)	
1.4	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 14, 44)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
7.1	Подвал	Замена трубопровода Ø 160 – 12 м	Тек. ремонт
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 9 шт.	Тек. ремонт
8.2	Крыльца	Замена уличных светильников на энергосберегающие – 4 шт.	
9	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников _____



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"30" сентября 2021 г.

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 99а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Крыльца	Ремонт козырьков крылец – 4 шт.	Тек. ремонт
1.2	Фасад	Разрушение откосов окон (кв. № 18, 21)	
2	Крыша		
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Покраска стен и потолков	Тек. ремонт
3.2		Заделка стыков плит перекрытия	
3.3		Установка внутренних дверей на входе	
4	Система теплоснабжения		
4.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт., Ø 20 - 28 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена трубопровода Ø 89 мм – 6 м	
4.3		Восстановление теплоизоляции – 50 м	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка регулятора температуры – 1 шт.	Тек. ремонт
5.2		Установка общедомового прибора учёта – 1 шт.	
6	Система холодного водоснабжения		
7	Система канализации		
8	Система электроснабжения		
8.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 7 шт.	Тек. ремонт
8.2	Крыльца	Замена уличных светильников на энергосберегающие – 4 шт.	
9	Объекты внешнего благоустройства		
9.1	Детская площадка	Установка ограждения	Тек. ремонт
9.2		Установить информационный щит	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников